

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Gemeinderat**
öffentlich am 09.12.2013

Drucksache Nr. **2013/289**

Federführung Stadtbauamt
Sachbearbeiter Stefan Lontzek
Stand 27.11.2013
Aktenzeichen 221.21
Mitwirkung

**Johann-Andreas-Rauch-Realschule; Erweiterung des Lehrerzimmers
- Kostenfeststellung****Beschlussvorschlag**

Der Gemeinderat stellt die Kosten für die Erweiterung des Lehrerzimmers in der Johann-Andreas-Rauch-Realschule in Höhe von 156.447,95 € fest.

Sachdarstellung

Die Erweiterung des Lehrerzimmers in der Realschule wurde entsprechend dem Baubeschluss des Gemeinderates vom 01.02.2013 umgesetzt.

Kostenentwicklung:

- Kostenschätzung vom 12.09.2012; 150.535,00 €
- Kostenberechnung vom 21.05.2013; 152.503,00 €
- Kostenanschlag vom 25.06.2013; 145.189,64 €
- Kostenfeststellung vom 27.11.2013; 156.447,95 €

Anlagen

Kostenfeststellung nach DIN 276